

SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS

1. számú módosítás

amely létrejött egyrészről

BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

cím: 8200 Veszprém Pápai u. 41.

adószám: 11338024-2-19

cégjegyzékszám: 19-10-500133

képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató

mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő

valamint

AGRIAPIPE Csótisztító, Építő és Szolgáltató Kft.

Székhelye: 3396 Kerecsend, Ipar út 10.

Cégjegyzékszám: 10-09-027774

Bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt. 10700282-45498903-50000005

Adószám: 14064726-2-10

vállalkozó kivitelező nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 20A34693

Képviseli: Varga Zoltán ügyvezető

Telefon: +36 302966472

Telefax: --

E-mail: agriapipe@agriapipe.hu

Kapcsolattartó: Varga Zoltán ügyvezető

mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó

Együttesen a továbbiakban: Felek.

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

Felek „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)” 2. {részfeladat} Balatonszőlős hatékonyságnövelő fejlesztés {részfeladat megnevezése} vonatkozásában egymással 2022. április 13-án szerződést kötöttek.

Felek közös megegyezéssel továbbá a Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján 2022. október 10. napján szerződést módosítanak.

II. Szerződésmódosítással érintett pontok:

Eredeti állapotnak megfelelően a szerződésben szereplő pontoknak megfelelően:

- 1.1. Megrendelő „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén szennyvízhálózatok hatékonyság-növelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)” 2. {részfeladat} Balatonszőlős

hatékonyságnövelő fejlesztés {részfeladat megnevezése} vonatkozásában projekt előkészítésére és megvalósítására támogatási kérelmet nyújtott be. Jelen Szerződéses Megállapodás ellenértékének fedezete a hatályba lépett Támogatási Szerződésben áll rendelkezésre.

A Szerződéses Megállapodás annak aláírásának napján érvényes. A mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben és abban az időpontban lép hatályba mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 6 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

8.21. Jelen Szerződéses Megállapodás a felek aláírásának napján érvényes, azonban a mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben, és abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés, támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 6 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

III. Módosítást követő állapotnak megfelelően:

1.1. Megrendelő „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BA-KONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén szennyvízhálózatok hatékonyság-növelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a

FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)” 2. {részfeladat} Balatonszőlős hatékonyságnövelő fejlesztés vonatkozásában projekt előkészítésére és megvalósítására támogatási kérelmet nyújtott be. Jelen Szerződéses Megállapodás ellenértékének fedezete a hatályba lépett Támogatási Szerződésben áll rendelkezésre.

A Szerződéses Megállapodás annak aláírásának napján érvényes. A mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben és abban az időpontban lép hatályba mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 9 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

8.21. Jelen Szerződéses Megállapodás a felek aláírásának napján érvényes, azonban a mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben, és abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés, támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 9 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

IV. Szerződésmódosítás indokolása:

A Kbt. 141. § (6) bekezdés szerinti indokolás:

A módosítás nem lényeges, és az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket nem határoz meg.

A szerződéskötéstől számított 6 hónap 2022. október 10-én lejár. Sajnálatos módon megállapítható, hogy a Támogató szervezet részéről nem kaptunk semmi olyan információt, amely a szerződés hatálybaléptetéséhez szükséges lenne vagy annak várható időbeliségét

meghatározna. A pályázat vonatkozásában még további 3 hónap biztosítható, amennyiben ezen időtartam alatt a hatálybaléptetés megtörténik. Figyelembevéve a pályázat adta kivitelezés szükségességét, Megrendelőnek fontos érdeke fűződik ahhoz, hogy minden lehetőséget, így jelen szerződésmódosítással is éljen. A legnagyobb körültekintés ellenére sem volt számítható, hogy a megadott 6 hónapon belül a hatálybaléptetés nem fog megtörténni. Ajánlatkérő minden tőle telhetőt megtett annak érdekében, hogy 6 hónapon belül a benyújtott pályázata értékelésre, elbírálásra kerüljön, viszont az azóta eltelt időszakban semminemű választ nem kapott. Figyelembevéve, a projekt fizikai zárását is a hatálybaléptetés +3 hónapi időtartammal történő meghosszabbítás még lehetséges. Ez idő alatt kell a pályázattal kapcsolatos döntést a pályázat kiírójának meghoznia, ahhoz, hogy a hatálybaléptetéssel a kivitelezés megvalósulhasson. Megrendelőnek figyelembe kellett vennie, hogy a szerződésmódosítást az ex-ante ellenőrzés miatt legalább 30 nappal előtte a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály által jóvá kell hagyatnia. Amennyiben a hatálybaléptetés feltételei az előírt 6 hónapon belül mégis megtörténne, akkor jelen szerződés módosítást felek nem írják alá. A szerződésmódosítás nem jár a vállalkozási ár módosításával.

A módosítás

- olyan feltételeket nem határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
- a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg; vagy
- a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki.

Fentiek bizonyosságául a szerződő Felek ezennel aláírják jelen Szerződéses Megállapodás 1. számú módosítását. A módosítással nem érintett részek változatlan tartalommal maradnak fenn.

Jelen Szerződéses Megállapodást Felek 4 (négy), egymással mindenben egyező eredeti példányban írják alá.

MEGRENDELŐ részéről:
Aláírta és lepecsételte:

BAKONYKARSZT Zrt.
3200 VESZPRÉM PÁPAI U. 41.
31.

Az aláíró neve (nyomatott nagybetűkkel)

KUGLER GYULA

vezérigazgató

Kelt: Veszprém, 2022. október 10.

Pénzügyi ellenjegyző:

Kelt: Veszprém, 2022. október 10.

VÁLLALKOZÓ részéről:

Aláírta és lepecsételte:

AGRIAPIPE
CSŐTISZTÍTÓ, ÉPÍTÉS ÉS SZOLGÁLTATÓ RTK.
Székhely: 3395 Kerecsend, Ifjúk 11. 20.
Levelezési cím: 3395 Kerecsend, Pf.: 1
Adószám: 14064776-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-027774 ①

Az aláíró neve (nyomatott nagybetűkkel)

VARGA ZOLTÁN

ügyvezető

Kelt: Kerecsend, 2022. október 10.

Jogi ellenjegyző

Kelt: Veszprém, 2022. október 10.

CSK | Csapó, Kiss & Mohos
ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Kiss Endre
ÜGYVÉD
Telefon: +36 88 424 329, +36 88 422 434
Mobil: +36 20 414 0012
E-mail: drkissendre@cskm.hu
Cím: 8200 Veszprém, Ádám tér 14. 10.
KASZ: 36063122

SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS

1. számú módosítás

amely létrejött egyrészről

BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

cím: 8200 Veszprém Pápai u. 41.

adószám: 11338024-2-19

cégjegyzékszám: 19-10-500133

képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató

mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő

valamint

AGRIAPIPE Csőtisztító, Építő és Szolgáltató Kft.

Székhelye: 3396 Kerecsend, Ipar út 10.

Cégjegyzékszám: 10-09-027774

Bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt. 10700282-45498903-50000005

Adószám: 14064726-2-10

vállalkozó kivitelező nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 20A34693

Képviseli: Varga Zoltán ügyvezető

Telefon: +36 302966472

Telefax: --

E-mail: agriapipe@agriapipe.hu

Kapcsolattartó: Varga Zoltán ügyvezető

mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó

Együttesen a továbbiakban: Felek.

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

Felek „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)” 3. {részfeladat} Hegymagas hatékonyságnövelő fejlesztés {részfeladat megnevezése} vonatkozásában egymással 2022. április 13-án szerződést kötöttek.

Felek közös megegyezéssel továbbá a Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján 2022. október 10. napján szerződést módosítanak.

II. Szerződésmódosítással érintett pontok:

Eredeti állapotnak megfelelően a szerződésben szereplő pontoknak megfelelően:

- 1.1. Megrendelő „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén szennyvízhálózatok hatékonyság-növelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)” 3. {részfeladat} Hegymagas

hatékonyságnövelő fejlesztés {részfeladat megnevezése} vonatkozásában projekt előkészítésére és megvalósítására támogatási kérelmet nyújtott be. Jelen Szerződéses Megállapodás ellenértékének fedezete a hatályba lépett Támogatási Szerződésben áll rendelkezésre.

A Szerződéses Megállapodás annak aláírásának napján érvényes. A mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben és abban az időpontban lép hatályba mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 6 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

8.21. Jelen Szerződéses Megállapodás a felek aláírásának napján érvényes, azonban a mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben, és abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés, támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 6 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

III. Módosítást követő állapotnak megfelelően:

1.1. Megrendelő „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BA-KONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén szennyvízhálózatok hatékonyság-növelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a

FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint) 3. {részfeladat} Hegymagas hatékonyságnövelő fejlesztés vonatkozásában projekt előkészítésére és megvalósítására támogatási kérelmet nyújtott be. Jelen Szerződéses Megállapodás ellenértékének fedezete a hatályba lépett Támogatási Szerződésben áll rendelkezésre.

A Szerződéses Megállapodás annak aláírásának napján érvényes. A mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben és abban az időpontban lép hatályba mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 9 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

- 8.21. Jelen Szerződéses Megállapodás a felek aláírásának napján érvényes, azonban a mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben, és abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés, támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 9 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

IV. Szerződésmódosítás indokolása:

A Kbt. 141. § (6) bekezdés szerinti indokolás:

A módosítás nem lényeges, és az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket nem határoz meg.

A szerződéskötéstől számított 6 hónap 2022. október 10-én lejár. Sajnálatos módon megállapítható, hogy a Támogató szervezet részéről nem kaptunk semmi olyan információt, amely a szerződés hatálybaléptetéséhez szükséges lenne vagy annak várható időbeliségét

meghatározna. A pályázat vonatkozásában még további 3 hónap biztosítható, amennyiben ezen időtartam alatt a hatálybaléptetés megtörténik. Figyelembevétel a pályázat adta kivitelezés szükségességét, Megrendelőnek fontos érdeke fűződik ahhoz, hogy minden lehetőséget, így jelen szerződésmódosítással is éljen. A legnagyobb körültekintés ellenére sem volt számítható, hogy a megadott 6 hónapon belül a hatálybaléptetés nem fog megtörténni. Ajánlatkérő minden tőle telhetőt megtett annak érdekében, hogy 6 hónapon belül a benyújtott pályázata értékelésre, elbírálásra kerüljön, viszont az azóta eltelt időszakban semminemű választ nem kapott. Figyelembevétel, a projekt fizikai zárását is a hatálybaléptetés +3 hónapi időtartammal történő meghosszabbítás még lehetséges. Ez idő alatt kell a pályázattal kapcsolatos döntést a pályázat kiírójának meghoznia, ahhoz, hogy a hatálybaléptetéssel a kivitelezés megvalósulhasson. Megrendelőnek figyelembe kellett vennie, hogy a szerződésmódosítást az ex-ante ellenőrzés miatt legalább 30 nappal előtte a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály által jóvá kell hagyatnia. Amennyiben a hatálybaléptetés feltételei az előírt 6 hónapon belül mégis megtörténne, akkor jelen szerződés módosítást felek nem írják alá. A szerződésmódosítás nem jár a vállalkozási ár módosításával.

A módosítás

- olyan feltételeket nem határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötés megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
- a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg; vagy
- a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki.

Fentiek bizonyosságául a szerződő Felek ezennel aláírják jelen Szerződéses Megállapodás 1. számú módosítását. A módosítással nem érintett részek változatlan tartalommal maradnak fenn.

Jelen Szerződéses Megállapodást Felek 4 (négy), egymással mindenben egyező eredeti példányban írják alá.

MEGRENDELŐ részéről:

Aláírta és lepecsételte:  **BAKONYKÁRSZT Zrt**
2200 VESZPRÉM PÁLFI UTCA 10. SZÁMÚ HÉLYEN

Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel)

KUGLER GYULA

vezérigazgató

Kelt: Veszprém, 2022. október 10.

Pénzügyi ellenjegyző: 

Kelt: Veszprém, 2022. október 10.

VÁLLALKOZÓ részéről:

Aláírta és lepecsételte:  **CSÖTISZTÍTÓ, ÉPÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT**
Székhely: 3396 Kerecsend, Iosár út 10.
Levelezési cím: 3356 Kerecsend, Pf.: 1
Adószám: 14064726-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-027774 ①

Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel)

VARGA ZOLTÁN

ügyvezető

Kelt: Kerecsend, 2022. október 10.

Jogi ellenjegyző 

Kelt: Veszprém, 2022. október 10.

CSK Csapó, Kiss & Mohos
ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Kiss Endre
ÜGYVÉD
Telefon: +36 88 424 529, +36 88 422 434
Mobil: +36 20 414 0012
E-mail: dr.kissendre@csk.hu
Cím: 8200 Veszprém, Ádám Imán u. 10.
KASZ: 36063122

SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS

1. számú módosítás

amely létrejött egyrészről

BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

cím: 8200 Veszprém Pápai u. 41.

adószám: 11338024-2-19

cégjegyzékszám: 19-10-500133

képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató

mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő

valamint

AGRIAPIPE Csőtisztító, Építő és Szolgáltató Kft.

Székhelye: 3396 Kerecsend, Ipar út 10.

Cégjegyzékszám: 10-09-027774

Bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt. 10700282-45498903-50000005

Adószám: 14064726-2-10

vállalkozó kivitelező nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 20A34693

Képviseli: Varga Zoltán ügyvezető

Telefon: +36 302966472

Telefax: --

E-mail: agriapipe@agriapipe.hu

Kapcsolattartó: Varga Zoltán ügyvezető

mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó

Együttesen a továbbiakban: Felek.

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

Felek „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)” 4. {*részfeladat*} Dörgicse hatékonyságnövelő fejlesztés {*részfeladat megnevezése*} vonatkozásában egymással 2022. április 13-án szerződést kötöttek.

Felek közös megegyezéssel továbbá a Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján 2022. október 10. napján szerződést módosítanak.

II. Szerződésmódosítással érintett pontok:

Eredeti állapotnak megfelelően a szerződésben szereplő pontoknak megfelelően:

- 1.1. Megrendelő „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén szennyvízhálózatok hatékonyság-növelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)” 4. {*részfeladat*} Dörgicse hatékonyságnövelő fejlesztés {*részfeladat megnevezése*} vonatkozásában projekt előkészítésére és megvalósítására támogatási kérelmet nyújtott be. Jelen Szerződéses Megállapodás

ellenértékének fedezete a hatályba lépett Támogatási Szerződésben áll rendelkezésre.

A Szerződéses Megállapodás annak aláírásának napján érvényes. A mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben és abban az időpontban lép hatályba mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 6 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

8.21. Jelen Szerződéses Megállapodás a felek aláírásának napján érvényes, azonban a mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben, és abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés, támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 6 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

III. Módosítást követő állapotnak megfelelően:

- 1.1. Megrendelő „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BA-KONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén szennyvízhálózatok hatékonyság-növelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)” 4. {részfeladat} Dörgicse hatékonyságnövelő fejlesztés vonatkozásában projekt előkészítésére és megvalósítására támogatási kérelmet nyújtott be. Jelen Szerződéses Megállapodás ellenértékének fedezete a hatályba lépett Támogatási Szerződésben áll rendelkezésre.

A Szerződéses Megállapodás annak aláírásának napján érvényes. A mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben és abban az időpontban lép hatályba mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 9 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

- 8.21. Jelen Szerződéses Megállapodás a felek aláírásának napján érvényes, azonban a mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben, és abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés, támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 9 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

IV. Szerződésmódosítás indokolása:

A Kbt. 141. § (6) bekezdés szerinti indokolás:

A módosítás nem lényeges, és az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket nem határoz meg.

A szerződéskötéstől számított 6 hónap 2022. október 10-én lejár. Sajnálatos módon megállapítható, hogy a Támogató szervezet részéről nem kaptunk semmi olyan információt, amely a szerződés hatálybaléptetéséhez szükséges lenne vagy annak várható időbeliségét meghatározná. A pályázat vonatkozásában még további 3 hónap biztosítható, amennyiben ezen időtartam alatt a hatálybaléptetés megtörténik. Figyelembevéve a pályázat adta kivitelezés szükségességét, Megrendelőnek fontos érdeke fűződik ahhoz, hogy minden lehetőséget, így jelen szerződésmódosítással is éljen. A legnagyobb körütekintés ellenére sem volt számítható, hogy a megadott 6 hónapon belül a hatálybaléptetés nem fog megtörténni. Ajánlatkérő minden tőle telhetőt megtett annak érdekében, hogy 6 hónapon belül a benyújtott pályázata értékelésre, elbírálásra kerüljön, viszont az azóta eltelt



időszakban semminemű választ nem kapott. Figyelembevételre, a projekt fizikai zárását is a hatálybaléptetés +3 hónapi időtartammal történő meghosszabbítás még lehetséges. Ez idő alatt kell a pályázattal kapcsolatos döntést a pályázat kiírójának meghoznia, ahhoz, hogy a hatálybaléptetéssel a kivitelezés megvalósulhasson. Megrendelőnek figyelembe kellett vennie, hogy a szerződés módosítást az ex-ante ellenőrzés miatt legalább 30 nappal előtte a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály által jóvá kell hagyatnia. Amennyiben a hatálybaléptetés feltételei az előírt 6 hónapon belül mégis megtörténne, akkor jelen szerződés módosítást felek nem írják alá. A szerződés módosítás nem jár a vállalkozási ár módosításával.

A módosítás

- olyan feltételeket nem határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
- a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg; vagy
- a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki.

Fentiek bizonyosságául a szerződő Felek ezennel aláírják jelen Szerződéses Megállapodás 1. számú módosítását. A módosítással nem érintett részek változatlan tartalommal maradnak fenn..

Jelen Szerződéses Megállapodást Felek 4 (négy), egymással mindenben egyező eredeti példányban írják alá.

MEGRENDELŐ részéről:

Aláírta és lepecsételte: BAKONYKARSZT Zrt.
200 VESZPRÉM PÁPAI U. 41.
31.



Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel)


KUGLER GYULA

vezérigazgató



VÁLLALKOZÓ részéről:

Aláírta és lepecsételte: ACRIANIPÉ
Szerződéskötési hely: 3390 Veszprém, Pápai út 10.
Levelezési cím: Beszerzési Osztály, Ft: 1
Adószám: 14064726-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-027774 ①



Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel)


VARGA ZOLTÁN

ügyvezető

Kelt.Veszprém, 2022. október 10.


Kelt Veszprém, 2022. október 10.

Pénzügyi ellenjegyző:



Kelt Veszprém, 2022. október 10.

Jogi ellenjegyző



CSM

Csapó, Kiss & Mohos
ÜGYVÉDI IRODA

Dr. Kiss Endre
ÜGYVÉD

Telefon: +36 88 424 329, +36 88 422 434
Mobil: +36 20 414 0012
E mail: drkissendre@cskm.hu
Cím: 8900 Veszprém, Adám Iván u. 10.

KASZ 36081179

Kelt Veszprém, 2022. október 10.

SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS

1. számú módosítás

amely létrejött egyrészről

BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

cím: 8200 Veszprém Pápai u. 41.

adószám: 11338024-2-19

cégjegyzékszám: 19-10-500133

képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató

mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő

valamint

AGRIAPIPE Csőtisztító, Építő és Szolgáltató Kft.

Székhelye: 3396 Kerecsend, Ipar út 10.

Cégjegyzékszám: 10-09-027774

Bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt. 10700282-45498903-50000005

Adószám: 14064726-2-10

vállalkozó kivitelező nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 20A34693

Képviseli: Varga Zoltán ügyvezető

Telefon: +36 302966472

Telefax: --

E-mail: agriapipe@agriapipe.hu

Kapcsolattartó: Varga Zoltán ügyvezető

mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó

Együttesen a továbbiakban: Felek.

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

Felek „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)” 5. {részfeladat} Veszprém-Szabadságpuszta hatékonyságnövelő fejles {részfeladat megnevezése} vonatkozásában egymással 2022. április 13-án szerződést kötöttek.

Felek közös megegyezéssel továbbá a Kbt. 141. § 6) bekezdés alapján 2022. október 13. napján szerződést módosítanak.

II. Szerződésmódosítással érintett pontok:

Eredeti állapotnak megfelelően a szerződésben szereplő pontoknak megfelelően:

- 1.1. Megrendelő „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén szennyvízhálózatok hatékonyság-növelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)” 5. részfeladat Veszprém-Szabadságpuszta

hatékonyságnövelő fejles *{részfeladat megnevezése}* vonatkozásában projekt előkészítésére és megvalósítására támogatási kérelmet nyújtott be. Jelen Szerződéses Megállapodás ellenértékének fedezete a hatályba lépett Támogatási Szerződésben áll rendelkezésre.

A Szerződéses Megállapodás annak aláírásának napján érvényes. A mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben és abban az időpontban lép hatályba mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 6 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

2.28. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 510 naptári nap teljesítéshez kapcsolódó műszaki előrehaladási ütemtervet annak figyelembevételével kell elkészítenie, hogy a közbeszerzés eljárás tárgya szerinti „tervez + kivitelez” Szerződéses Megállapodás Európai Unió forrásból valósul meg, amelyre tekintettel az egyes részszámlákhoz és végszámla(k)hoz kapcsolódó műszaki tartalom teljesítése: a teljesítés, a projektzárás miatt, nem haladhatja meg 2023. október 31. időpontot.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fentiek figyelembevételével amennyiben nem tartja a műszaki előrehaladás ütemét és a fizikai és pénzügyi záráshoz tartozó Megrendelőre vonatkozó, pályázati felhívás szerinti véghatáridő emiatt nem teljesül, úgy az pénzügyi forrásvesztéshez vezet és ezáltal a műszaki tartalom nem válik elszámolhatóvá mivel a támogatáspolitikai cél nem teljesül.

4.1 A Vállalkozó a Létesítmény szerződés szerű megtervezését és megvalósítását az Ajánlati nyilatkozat függelékében meghatározott és az Általános és Különös Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdési Időponttól számított legkésőbb 510 naptári napon belül köteles teljesíteni. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a fent előírt időtartamon belül, illetőleg határnapon befejeződött, kivéve, ha a Megrendelő a létesítményt nem vette át.

8.21. Jelen Szerződéses Megállapodás a felek aláírásának napján érvényes, azonban a mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben, és abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés, támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó

tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 6 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

AJÁNLATI NYILATKOZAT
FÜGGELÉKE

a „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)”

Megnevezés:	Alcikkely:	Adat:
Megrendelő megnevezése és címe	1.1.2.2 és 1.3	név: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság cím: 8200 Veszprém, Pápai út 41.
Vállalkozó megnevezése és címe	1.1.2.3 és 1.3	AGRIAPIPE Csőtisztító, Építő és Szolgáltató Kft. Székhelye: 3396 Kerecsend, Ipar út 10.
Mérnök megnevezése és címe	1.1.2.4 és 1.3	Konstruktív Mérnöki iroda Kft. 8200 Veszprém, Radnóti tér 2. 3. em. 76. Ádám László
Megvalósítás időtartama	1.1.3.3	a létesítményelemre 510 naptári nap;
Jótállási időszak	1.1.3.7	minden létesítményelem tekintetében 36 hónap (jogszabály eltérő előírása hiányában)
Létesítményelem	1.1.5.6.	BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság



		(létesítményelem)
Elektronikus kommunikáció rendszerei	1.3	Telefax, elektronikus építési napló, e-mail*
Mértékadó jog	1.4	A Magyarország területén hatályban lévő jogszabályok
Mértékadó nyelv	1.4	Magyar
Kommunikáció nyelve	1.4	Magyar
A munkaterület átadásának határideje	2.1	A Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követő 8. napon belül, vagy – amennyiben a 8. nap munkaszüneti napra esik - az azt követő első munkanap.
A Teljesítési Biztosíték összege	4.2	szerz. szerinti, ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a olyan pénznemben, ahogyan a Szerződéses Ár fizetendő
A Jótállási Igények Teljesítésére Kikötött Biztosíték összege	4.2	szerz. szerinti, ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a olyan pénznemben, ahogyan a Szerződéses Ár fizetendő
Rendes munkaidő	6.5	A normál munkaidőt a Vállalkozó határozza meg a Különös Feltételekben részletezett korlátozások figyelembevételével
Késedelmi kötbér mértéke	8.7 és 14.15 (b)	a szerz szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 1 %-a naponta
Késedelmi kötbér összegének felső határa	8.7	a szerz szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 25 %-a
Meghiúsulási kötbér		a szerz szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 30 %-a
Az Előleg teljes mértéke (a Szerződéses Ár elszámolható részének max 30 %-a)	14.2	Legfeljebb a Szerződéses Ár elszámolható összegének 30 %-a abban a pénznemben, amiben az Egyösszegű Ajánlati Ár fizetendő
Előleg visszafizetési biztosíték	14.2	A Szerződéses Ár elszámolható összegének 10 %-a megfelelő összeg és az igényelt előleg különbözetének mértéke szerinti

		összeg (adott esetben).
Kifizetés pénzneme	14.15	magyar forint FIDIC 14.15. Alcikkely szerint első mondata szerint.
Biztosítás benyújtásának határideje:		
(a) a biztosítás megkötésének igazolása	18.1	
Harmadik fél biztosítás minimális összege	18.3	min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 30%-nak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 15%-nak megfelelő összegű Ft/káreseményenkénti mértékű teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR) felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amelyről szóló kötvényt a munkaterület átadásakor be kell nyújtania; A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek legkésőbb a munkaterület átadás időpontjára a jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, a sikeres műszaki-átadás átvétel időpontjáig terjedő időtartamra szóló, közbeszerzés tárgya szerinti tervezői felelősségbiztosítással. A biztosítás mértéke: min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 1%-nak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 0,5%-nak megfelelő összegű Ft/káreseményenkénti mértékű.
Döntőbizottság tagjainak száma	20.2	nem kerül alkalmazásra
Döntőbizottság tagjának kinevezése (ha nem egyetértésen alapul)	20.3	nem kerül alkalmazásra

III. Módosítást követő állapotnak megfelelően:

- 1.1. Megrendelő „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BA-KONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén szennyvízhálózatok hatékonyság-növelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)” 5. részfeladat Veszprém-Szabadságpuszta hatékonyságnövelő fejles {részfeladat megnevezése} vonatkozásában projekt előkészítésére és megvalósítására támogatási kérelmet nyújtott be. Jelen Szerződéses Megállapodás ellenértékének fedezete a hatályba lépett Támogatási Szerződésben áll rendelkezésre.

A Szerződéses Megállapodás annak aláírásának napján érvényes. A mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben és abban az időpontban lép hatályba mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 9 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

- 2.28. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 400 naptári nap teljesítéshez kapcsolódó műszaki előrehaladási ütemtervet annak figyelembevételével kell elkészítenie, hogy a közbeszerzés eljárás tárgya szerinti „tervez + kivitelez” Szerződéses Megállapodás Európai Unió forrásból valósul meg, amelyre tekintettel az egyes részszámlákhoz és végszámla(k)hoz kapcsolódó műszaki tartalom teljesítése: a teljesítés, a projektzárás miatt, nem haladhatja meg 2023. október 31. időpontot.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fentiek figyelembevételével amennyiben nem tartja a műszaki előrehaladás ütemét és a fizikai és pénzügyi záráshoz tartozó Megrendelőre vonatkozó, pályázati felhívás szerinti véghatáridő emiatt nem teljesül, úgy az pénzügyi forrásvesztéshez vezet és ezáltal a műszaki tartalom nem válik elszámolhatóvá mivel a támogatáspolitikai cél nem teljesül.

- 4.1 A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megtervezését és megvalósítását az Ajánlati nyilatkozat függelékében meghatározott és az Általános és Különös Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdesi Időponttól számított legkésőbb 400 naptári napon belül köteles teljesíteni. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a fent előírt időtartamon belül, illetőleg határnapon befejeződött, kivéve, ha a Megrendelő a létesítményt nem vette át.



8.21. Jelen Szerződéses Megállapodás a felek aláírásának napján érvényes, azonban a mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben, és abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés, támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 9 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

AJÁNLATI NYILATKOZAT
FÜGGELÉKE

a „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)”

Megnevezés:	Alcikkely:	Adat:
Megrendelő megnevezése és címe	1.1.2.2 és 1.3	név: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság cím: 8200 Veszprém, Pápai út 41.
Vállalkozó megnevezése és címe	1.1.2.3 és 1.3	AGRIAPIPE Csőtisztító, Építő és Szolgáltató Kft. Székhelye: 3396 Kerecsend, Ipar út 10.
Mérnök megnevezése és címe	1.1.2.4 és 1.3	Konstruktív Mérnöki iroda Kft. 8200 Veszprém, Radnóti tér 2. 3. em. 76. Ádám László
Megvalósítás időtartama	1.1.3.3	a létesítményelemre 400 naptári nap;
Jótállási időszak	1.1.3.7	minden létesítményelem tekintetében 36 hónap (jogszabály eltérő előírása)

		hiányában)
Létesítményelem	1.1.5.6.	BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (létesítményelem)
Elektronikus kommunikáció rendszerei	1.3	Telefax, elektronikus építési napló, e-mail*
Mértékadó jog	1.4	A Magyarország területén hatályban lévő jogszabályok
Mértékadó nyelv	1.4	Magyar
Kommunikáció nyelve	1.4	Magyar
A munkaterület átadásának határideje	2.1	A Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követő 8. napon belül, vagy – amennyiben a 8. nap munkaszüneti napra esik - az azt követő első munkanap.
A Teljesítési Biztosíték összege	4.2	szerz. szerinti, ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a olyan pénznemben, ahogyan a Szerződéses Ár fizetendő
A Jótállási Igények Teljesítésére Kikötött Biztosíték összege	4.2	szerz. szerinti, ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a olyan pénznemben, ahogyan a Szerződéses Ár fizetendő
Rendes munkaidő	6.5	A normál munkaidőt a Vállalkozó határozza meg a Különös Feltételekben részletezett korlátozások figyelembevételével
Késedelmi kötbér mértéke	8.7 és 14.15 (b)	a szerz szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 1 %-a naponta
Késedelmi kötbér összegének felső határa	8.7	a szerz szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 25 %-a
Meghiúsulási kötbér		a szerz szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 30 %-a
Az Előleg teljes mértéke (a Szerződéses Ár elszámolható részének max 30 %-a)	14.2	Legfeljebb a Szerződéses Ár elszámolható összegének 30 %-a abban a pénznemben, amiben az Egyösszegű Ajánlati Ár



		fizetendő
Előleg visszafizetési biztosíték	14.2	A Szerződéses Ár elszámolható összegének 10 %-a megfelelő összeg és az igényelt előleg különbözetének mértéke szerinti összeg (adott esetben).
Kifizetés pénzneme	14.15	magyar forint FIDIC 14.15. Alcikkely szerint első mondata szerint.
Biztosítás benyújtásának határideje:		
(a) a biztosítás megkötésének igazolása	18.1	
Harmadik fél biztosítás minimális összege	18.3	min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 30%-nak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 15%-nak megfelelő összegű Ft/káreseményenkénti mértékű teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR) felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amelyről szóló kötvényt a munkaterület átadásakor be kell nyújtania; A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek legkésőbb a munkaterület átadás időpontjára a jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, a sikeres műszaki-átadás átvétel időpontjáig terjedő időtartamra szóló, közbeszerzés tárgya szerinti tervezői felelősségbiztosítással. A biztosítás mértéke: min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 1%-nak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 0,5%-nak megfelelő összegű Ft/káreseményenkénti mértékű.
Döntőbizottság tagjainak száma	20.2	nem kerül alkalmazásra
Döntőbizottság tagjának kinevezése (ha nem egyetértésen alapul)	20.3	nem kerül alkalmazásra



IV. Szerződésmódosítás indokolása:

A Kbt. 141. § (6) bekezdés szerinti indokolás:

A módosítás nem lényeges, és az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket nem határoz meg.

A szerződéskötéstől számított 6 hónap 2022. október 13-án lejár. Sajnálatos módon megállapítható, hogy a Támogató szervezet részéről nem kaptunk semmi olyan információt, amely a szerződés hatálybaléptetéséhez szükséges lenne vagy annak várható időbeliségét meghatározná. A pályázat vonatkozásában még további 3 hónap biztosítható, amennyiben ezen időtartam alatt a hatálybaléptetés megtörténik. Figyelembevételre a pályázat adta kivitelezés szükségességét, Megrendelőnek fontos érdeke fűződik ahhoz, hogy minden lehetőséget, így jelen szerződésmódosítással is éljen. A legnagyobb körültekintés ellenére sem volt számítható, hogy a megadott 6 hónapon belül a hatálybaléptetés nem fog megtörténni. Ajánlatkérő minden tőle telhetőt megtett annak érdekében, hogy 6 hónapon belül a benyújtott pályázata értékelésre, elbírálásra kerüljön, viszont az azóta eltelt időszakban semminemű választ nem kapott. Figyelembevételre, a projekt fizikai zárását is a hatálybaléptetés +3 hónapi időtartammal történő meghosszabbítás még lehetséges. Ez idő alatt kell a pályázattal kapcsolatos döntést a pályázat kiírójának meghoznia, ahhoz, hogy a hatálybaléptetéssel a kivitelezés megvalósulhasson. Megrendelőnek figyelembe kellett vennie, hogy a szerződésmódosítást az ex-ante ellenőrzés miatt legalább 30 nappal előtte a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály által jóvá kell hagyatnia. Amennyiben a hatálybaléptetés feltételei az előírt 6 hónapon belül mégis megtörténne, akkor jelen szerződés módosítást felek nem írják alá. A szerződésmódosítás nem jár a vállalkozási ár módosításával.

A módosítás

a) olyan feltételeket nem határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvétellel jelentkezők) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;

b) a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg; vagy

c) a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki.

Fentiek bizonyosságául a szerződő Felek ezennel aláírják jelen Szerződéses Megállapodás 1. számú módosítását. A módosítással nem érintett részek változatlan tartalommal maradnak fenn..

Jelen Szerződéses Megállapodást Felek 4 (négy), egymással mindenben egyező eredeti példányban írják alá.

MEGRENDELŐ részéről:

Aláírta és lepecsételte: **AKONYKARSZT Zrt.**
8200 VESZPRÉM PÁPAI U. 41.
31.



VÁLLALKOZÓ részéről:

Aláírta és lepecsételte:



AGRIAPIPE
CSŐTISZTÍTÓ, ÉPÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT
Székhely: 3396 Kerecsend, Ipar út 10.
Levelezési cím: 3396 Kerecsend, Pf.: 1
Adószám: 14064726-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-027774 ①

Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel)

KUGLER GYULA



Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel)

VARGA ZOLTÁN

vezérigazgató

ügyvezető

Kelt Veszprém, 2022. október 13.

Kelt Veszprém, 2022. október 13.

Pénzügyi ellenjegyző


.....

Kelt Veszprém, 2022. október 13.

Jogi ellenjegyző


.....

Kelt Veszprém, 2022. október 13.



