

## SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS 2. számú módosítás

amely létrejött egyrészről

**BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

cím: 8200 Veszprém Pápai u. 41.

adószám: 11338024-2-19

cégjegyzékszám: 19-10-500133

képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató

mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő

valamint

AGRIAPIPE Csőtisztító, Építő és Szolgáltató Kft.

Székhelye: 3396 Kerecsend, Ipar út 10.

Cégjegyzékszám: 10-09-027774

Bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt. 10700282-45498903-50000005

Adószám: 14064726-2-10

vállalkozó kivitelező nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 20A34693

Képviseli: Varga Zoltán ügyvezető

Telefon: +36 302966472

Telefax: --

E-mail: [agriapipe@agriapipe.hu](mailto:agriapipe@agriapipe.hu)

Kapcsolattartó: Varga Zoltán ügyvezető

mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó

Együttesen a továbbiakban: Felek.

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

### I. Előzmények

Felek „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)” 2. {*részfeladat*} Balatonszőlős hatékonyságnövelő fejlesztés {*részfeladat megnevezése*} vonatkozásában egymással 2022. április 13-án szerződést kötöttek.

Felek a Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján 2022. október 10. napján szerződést módosítottak, 1. számú szerződésmódosítás.

Felek közös megegyezéssel a Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján 2023. január 13. napján szerződést módosítanak.

### II. Szerződésmódosítással érintett pontok:

Eredeti (1. szerződésmódosítással átvezetett) állapotnak megfelelően a szerződésben szereplő pontoknak megfelelően:

- 1.1. Megrendelő „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BA-KONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén szennyvízhálózatok hatékonyság-növelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)” 2. {részfeladat} Balatonszőlős hatékonyságnövelő fejlesztés {részfeladat megnevezése} vonatkozásában projekt előkészítésére és megvalósítására támogatási kérelmet nyújtott be. Jelen Szerződéses Megállapodás ellenértékének fedezete a hatályba lépett Támogatási Szerződésben áll rendelkezésre.

A Szerződéses Megállapodás annak aláírásának napján érvényes. A mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben és abban az időpontban lép hatályba mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 9 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

- 2.28. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 250 naptári nap teljesítéshez kapcsolódó műszaki előrehaladási ütemtervet annak figyelembevételével kell elkészítenie, hogy a közbeszerzés eljárás tárgya szerinti „tervez + kivitelez” Szerződéses Megállapodás Európai Unió forrásból valósul meg, amelyre tekintettel az egyes részszámlákhoz és végszámla(k)hoz kapcsolódó műszaki tartalom teljesítése: a teljesítés, a projektzárás miatt, nem haladhatja meg 2023. október 31. időpontot.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fentiek figyelembevételével amennyiben nem tartja a műszaki előrehaladás ütemét és a fizikai és pénzügyi záráshoz tartozó Megrendelőre vonatkozó, pályázati felhívás szerinti véghatáridő emiatt nem teljesül, úgy az pénzügyi forrásvesztéshez vezet és ezáltal a műszaki tartalom nem válik elszámolhatóvá mivel a támogatáspolitikai cél nem teljesül.

- 8.21. Jelen Szerződéses Megállapodás a felek aláírásának napján érvényes, azonban a mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben, és abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés, támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a



Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 9 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

### III. Módosítást követő állapotnak megfelelően:

- 1.1. Megrendelő „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BA-KONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén szennyvízhálózatok hatékonyság-növelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)” 2. {részfeladat} Balatonszőlős hatékonyságnövelő fejlesztés vonatkozásában projekt előkészítésére és megvalósítására támogatási kérelmet nyújtott be. Jelen Szerződéses Megállapodás ellenértékének fedezete a hatályba lépett Támogatási Szerződésben áll rendelkezésre.

A Szerződéses Megállapodás annak aláírásának napján érvényes. A mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben és abban az időpontban lép hatályba mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 12 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

- 2.28. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 250 naptári nap teljesítéshez kapcsolódó műszaki előrehaladási ütemtervet annak figyelembevételével kell elkészítenie, hogy a közbeszerzés eljárás tárgya szerinti „tervez + kivitelez” Szerződéses Megállapodás Európai Unió forrásból valósul meg, amelyre tekintettel az egyes részszámlákhoz és végszámla(k)hoz kapcsolódó műszaki tartalom teljesítése: a teljesítés, a projektzárás miatt, nem haladhatja meg 2023. november 30. időpontot. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fentiek figyelembevételével amennyiben nem tartja a műszaki előrehaladás ütemét és a fizikai és pénzügyi záráshoz tartozó Megrendelőre vonatkozó, pályázati felhívás szerinti véghatáridő emiatt nem teljesül, úgy az pénzügyi forrásvesztéshez vezet



és ezáltal a műszaki tartalom nem válik elszámolhatóvá mivel a támogatáspolitikai cél nem teljesül.

8.21. Jelen Szerződéses Megállapodás a felek aláírásának napján érvényes, azonban a mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben, és abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés, támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 12 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

#### **IV. Szerződésmódosítás indokolása:**

A Kbt. 141. § (6) bekezdés szerinti indokolás:

A módosítás nem lényeges, és az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket nem határoz meg.

A szerződéskötéstől számított 9 hónap 2023. január 13-án jár le. Sajnálatos módon megállapítható, hogy a Támogató szervezet részéről nem kaptunk semmi olyan információt, amely a szerződés hatálybaléptetéséhez szükséges lenne vagy annak várható időbeliségét meghatározná. A pályázat és a módosítása vonatkozásában még további 3 hónap biztosítható, amennyiben ezen időtartam alatt a hatálybaléptetés megtörténik. Figyelembevve a pályázat adta kivitelezés szükségességét, Megrendelőnek fontos érdeke fűződik ahhoz, hogy minden lehetőséget, így jelen szerződésmódosítással is éljen. A legnagyobb körütekintés ellenére sem volt számítható, hogy a megadott 9 hónapon belül a hatálybaléptetés nem fog megtörténni. Ajánlatkérő minden tőle telhetőt megtett annak érdekében, hogy 9 hónapon belül a benyújtott pályázata értékelésre, elbírálásra kerüljön, viszont az azóta eltelt időszakban semminemű választ nem kapott. Figyelembevve, a projekt fizikai zárását és az arra történő módosítást is a hatálybaléptetés +3 hónapi időtartammal történő meghosszabbítás még lehetséges. Ez idő alatt kell a pályázattal kapcsolatos döntést a pályázat kiírójának meghoznia, ahhoz, hogy a hatálybaléptetéssel a kivitelezés megvalósulhasson. Megrendelőnek figyelembe kellett vennie, hogy a szerződésmódosítást az ex-ante ellenőrzés miatt legalább 30 nappal előtte a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály által jóvá kell hagyatnia. Amennyiben a hatálybaléptetés feltételei az előírt 9 hónapon belül mégis megtörténne, akkor jelen szerződés módosítást felek nem írják alá. A szerződésmódosítás nem jár a vállalalkozási ár módosításával.

A módosítás során a teljesítési határidő vonatkozásában meghatározott konkrét 2023. október 31. időpont módosításra kerül 2023. november 30. dátumra, tekintettel arra, hogy



a hatálybaléptetés elhúzódott. A 2.29. pontban előírt a Megrendelő részéről teljes projekt zárása: 2023. december 31. nem változott, így a pályázatban előírtak nem sérülnek.

A módosítás


- a) olyan feltételeket nem határoz meg amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezők) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
- b) a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg; vagy
- c) a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki.

Fentiek bizonyágául a szerződő Felek ezennel aláírják jelen Szerződéses Megállapodás 2. számú módosítását. A módosítással nem érintett részek változatlan tartalommal maradnak fenn.

Jelen Szerződéses Megállapodást Felek 4 (négy), egymással mindenben egyező eredeti példányban írják alá.

MEGRENDELŐ részéről:

Aláírta és lepecsételte:




Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel)

KUGLER GYULA

vezérigazgató


Kelt, Veszprém, 2023. január 13.

Pénzügyi ellenjegyző:



Kelt, Veszprém, 2023. január 13.

Jogi ellenjegyző



Kelt, Veszprém, 2023. január 13.

VÁLLALKOZÓ részéről:

Aláírta és lepecsételte:



Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel)

VARGA ZOLTÁN

ügyvezető

Kelt, Veszprém, 2023. január 13.

**AGRIAPIPE**  
CSÖTISZTÍTÓ, ÉPÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT  
Székhely: 3396 Kerecsend, Ipar út 10.  
Levelezési cím: 3396 Kerecsend, Pf.: 1  
Adószám: 14064726-2-10  
Cégjegyzékszám: 10-09-027774 ①

## SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS 2. számú módosítás

amely létrejött egyrészről

**BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

cím: 8200 Veszprém Pápai u. 41.

adószám: 11338024-2-19

céggjegyzékszám: 19-10-500133

képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató

mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő

valamint

AGRIAPIPE Csőtisztító, Építő és Szolgáltató Kft.

Székhelye: 3396 Kerecsend, Ipar út 10.

Céggjegyzékszám: 10-09-027774

Bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt. 10700282-45498903-50000005

Adószám: 14064726-2-10

vállalkozó kivitelező nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 20A34693

Képviseli: Varga Zoltán ügyvezető

Telefon: +36 302966472

Telefax: --

E-mail: [agriapipe@agriapipe.hu](mailto:agriapipe@agriapipe.hu)

Kapcsolattartó: Varga Zoltán ügyvezető

mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó

Együttesen a továbbiakban: Felek.

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

### I. Előzmények

Felek „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)” 3. {*részfeladat*} Hegymagas hatékonyságnövelő fejlesztés {*részfeladat megnevezése*} vonatkozásában egymással 2022. április 13-án szerződést kötöttek.

Felek a Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján 2022. október 10. napján szerződést módosítottak, 1. számú szerződésmódosítás.

Felek közös megegyezéssel a Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján 2023. január 13. napján szerződést módosítanak.

### II. Szerződésmódosítással érintett pontok:

Eredeti (1. szerződésmódosítással átvezetett) állapotnak megfelelően a szerződésben szereplő pontoknak megfelelően:



- 1.1. Megrendelő „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BA-KONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén szennyvízhálózatok hatékonyság-növelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)” 3. {részfeladat} Hegymagas hatékonyságnövelő fejlesztés {részfeladat megnevezése} vonatkozásában projekt előkészítésére és megvalósítására támogatási kérelmet nyújtott be. Jelen Szerződéses Megállapodás ellenértékének fedezete a hatályba lépett Támogatási Szerződésben áll rendelkezésre.

A Szerződéses Megállapodás annak aláírásának napján érvényes. A mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben és abban az időpontban lép hatályba mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 9 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

- 2.28. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 250 naptári nap teljesítéshez kapcsolódó műszaki előrehaladási ütemtervet annak figyelembevételével kell elkészítenie, hogy a közbeszerzés eljárás tárgya szerinti „tervez + kivitelez” Szerződéses Megállapodás Európai Unió forrásból valósul meg, amelyre tekintettel az egyes részszámlákhoz és vég számla(k)hoz kapcsolódó műszaki tartalom teljesítése: a teljesítés, a projektzárás miatt, nem haladhatja meg 2023. október 31. időpontot.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fentiek figyelembevételével amennyiben nem tartja a műszaki előrehaladás ütemét és a fizikai és pénzügyi záráshoz tartozó Megrendelőre vonatkozó, pályázati felhívás szerinti véghatáridő emiatt nem teljesül, úgy az pénzügyi forrásvesztéshez vezet és ezáltal a műszaki tartalom nem válik elszámolhatóvá mivel a támogatáspolitikai cél nem teljesül.

- 8.21. Jelen Szerződéses Megállapodás a felek aláírásának napján érvényes, azonban a mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben, és abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés, támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a



Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 9 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

### III. Módosítást követő állapotnak megfelelően:

- 1.1. Megrendelő „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BA-KONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén szennyvízhálózatok hatékonyság-növelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)” 3. {részfeladat} Hegymagas hatékonyságnövelő fejlesztés vonatkozásában projekt előkészítésére és megvalósítására támogatási kérelmet nyújtott be. Jelen Szerződéses Megállapodás ellenértékének fedezete a hatályba lépett Támogatási Szerződésben áll rendelkezésre.

A Szerződéses Megállapodás annak aláírásának napján érvényes. A mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben és abban az időpontban lép hatályba mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 12 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

- 2.28. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 250 naptári nap teljesítéshez kapcsolódó műszaki előrehaladási ütemtervet annak figyelembevételével kell elkészítenie, hogy a közbeszerzés eljárás tárgya szerinti „tervez + kivitelez” Szerződéses Megállapodás Európai Unió forrásból valósul meg, amelyre tekintettel az egyes részszámlákhoz és vég számla(k)hoz kapcsolódó műszaki tartalom teljesítése: a teljesítés, a projektzárás miatt, nem haladhatja meg 2023. november 30. időpontot. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fentiek figyelembevételével amennyiben nem tartja a műszaki előrehaladás ütemét és a fizikai és pénzügyi záráshoz tartozó Megrendelőre vonatkozó, pályázati felhívás szerinti vég határidő emiatt nem teljesül, úgy az pénzügyi forrásvesztéshez vezet



és ezáltal a műszaki tartalom nem válik elszámolhatóvá mivel a támogatáspolitikai cél nem teljesül.

8.21. Jelen Szerződéses Megállapodás a felek aláírásának napján érvényes, azonban a mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben, és abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés, támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 12 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

#### **IV. Szerződésmódosítás indokolása:**

A Kbt. 141. § (6) bekezdés szerinti indokolás:

A módosítás nem lényeges, és az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket nem határoz meg.

A szerződéskötéstől számított 9 hónap 2023. január 13-án jár le. Sajnálatos módon megállapítható, hogy a Támogató szervezet részéről nem kaptunk semmi olyan információt, amely a szerződés hatálybaléptetéséhez szükséges lenne vagy annak várható időbeliségét meghatározná. A pályázat és a módosítása vonatkozásában még további 3 hónap biztosítható, amennyiben ezen időtartam alatt a hatálybaléptetés megtörténik. Figyelembevétel a pályázat adta kivitelezés szükségességét, Megrendelőnek fontos érdeke fűződik ahhoz, hogy minden lehetőséget, így jelen szerződésmódosítással is éljen. A legnagyobb körütekintés ellenére sem volt számítható, hogy a megadott 9 hónapon belül a hatálybaléptetés nem fog megtörténni. Ajánlatkérő minden tőle telhetőt megtett annak érdekében, hogy 9 hónapon belül a benyújtott pályázata értékelésre, elbírálásra kerüljön, viszont az azóta eltelt időszakban semminemű választ nem kapott. Figyelembevétel, a projekt fizikai zárását és az arra történő módosítást is a hatálybaléptetés +3 hónapi időtartammal történő meghosszabbítás még lehetséges. Ez idő alatt kell a pályázattal kapcsolatos döntést a pályázat kiírójának meghoznia, ahhoz, hogy a hatálybaléptetéssel a kivitelezés megvalósulhasson. Megrendelőnek figyelembe kellett vennie, hogy a szerződésmódosítást az ex-ante ellenőrzés miatt legalább 30 nappal előtte a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály által jóvá kell hagyatnia. Amennyiben a hatálybaléptetés feltételei az előírt 9 hónapon belül mégis megtörténne, akkor jelen szerződés módosítást felek nem írják alá. A szerződésmódosítás nem jár a vállalkozási ár módosításával.

A módosítás során a teljesítési határidő vonatkozásában meghatározott konkrét 2023. október 31. időpont módosításra kerül 2023. november 30. dátumra, tekintettel arra, hogy

a hatálybaléptetés elhúzódott. A 2.29. pontban előírt a Megrendelő részéről teljes projekt zárása: 2023. december 31. nem változott, így a pályázatban előírtak nem sérülnek.


A módosítás

- a) olyan feltételeket nem határoz meg amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezők) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
- b) a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg; vagy
- c) a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki.

Fentiek bizonyságául a szerződő Felek ezennel aláírják jelen Szerződéses Megállapodás 2. számú módosítását. A módosítással nem érintett részek változatlan tartalommal maradnak fenn.

Jelen Szerződéses Megállapodást Felek 4 (négy), egymással mindenben egyező eredeti példányban írják alá.

MEGRENDELŐ részéről: BAKONYKARSZT Zrt.  
Aláírta és lepecsételte: 3200 VESZPRÉM PÁPAI U. 41.  
31.


.....  


Az aláíró neve (nyomatott nagybetűkkel)  
KUGLER GYULA  
vezérigazgató




Kelt, Veszprém, 2023. január 13.

Pénzügyi ellenjegyző:

.....  


Kelt, Veszprém, 2023. január 13.

Jogi ellenjegyző

.....  


Kelt, Veszprém, 2023. január 13.

VÁLLALKOZÓ részéről:  
Aláírta és lepecsételte:

.....  


Az aláíró neve (nyomatott nagybetűkkel)  
VARGA ZOLTÁN  
ügyvezető

**AGRIAPIPE**  
CSÖTISZTÍTÓ, ÉPÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT  
Székhely: 3396 Kerecsend, Ipar út 10.  
Levelezési cím: 3396 Kerecsend, Pf.: 1  
Adószám: 14064726-2-10  
Cégjegyzékszám: 10-09-027774 ①

Kelt, Veszprém, 2023. január 13.



## SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS 2. számú módosítás

amely létrejött egyrészről

**BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

cím: 8200 Veszprém Pápai u. 41.

adószám: 11338024-2-19

cégjegyzékszám: 19-10-500133

képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató

mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő

valamint

AGRIAPIPE Csótisztító, Építő és Szolgáltató Kft.

Székhelye: 3396 Kerecsend, Ipar út 10.

Cégjegyzékszám: 10-09-027774

Bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt. 10700282-45498903-50000005

Adószám: 14064726-2-10

vállalkozó kivitelező nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 20A34693

Képviseli: Varga Zoltán ügyvezető

Telefon: +36 302966472

Telefax: --

E-mail: [agriapipe@agriapipe.hu](mailto:agriapipe@agriapipe.hu)

Kapcsolattartó: Varga Zoltán ügyvezető  
mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó

Együttesen a továbbiakban: Felek.

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

### I. Előzmények

Felek „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)” 4. {*részfeladat*} Dörgicse hatékonyságnövelő fejlesztés {*részfeladat megnevezése*} vonatkozásában egymással 2022. április 13-án szerződést kötöttek.

Felek a Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján 2022. október 10. napján szerződést módosítottak, 1. számú szerződésmódosítás.

Felek közös megegyezéssel a Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján 2023. január 13. napján szerződést módosítanak.

### II. Szerződésmódosítással érintett pontok:

Eredeti (1. szerződésmódosítással átvezetett) állapotnak megfelelően a szerződésben szereplő pontoknak megfelelően:

- 1.1. Megrendelő „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén szennyvízhálózatok hatékonyság-növelő

**fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)” 4. {részfeladat} Dörgicse hatékonyságnövelő fejlesztés {részfeladat megnevezése} vonatkozásában projekt előkészítésére és megvalósítására támogatási kérelmet nyújtott be. Jelen Szerződéses Megállapodás ellenértékének fedezete a hatályba lépett Támogatási Szerződésben áll rendelkezésre.**

A Szerződéses Megállapodás annak aláírásának napján érvényes. A mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben és abban az időpontban lép hatályba mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 9 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

2.28. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 250 naptári nap teljesítéshez kapcsolódó műszaki előrehaladási ütemtervet annak figyelembevételével kell elkészítenie, hogy a közbeszerzés eljárás tárgya szerinti „tervez + kivitelez” Szerződéses Megállapodás Európai Unió forrásból valósul meg, amelyre tekintettel az egyes részszámlákhoz és vég számla(k)hoz kapcsolódó műszaki tartalom teljesítése: a teljesítés, a projektzárás miatt, nem haladhatja meg 2023. október 31. időpontot.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fentiek figyelembevételével amennyiben nem tartja a műszaki előrehaladás ütemét és a fizikai és pénzügyi záráshoz tartozó Megrendelőre vonatkozó, pályázati felhívás szerinti vég határidő emiatt nem teljesül, úgy az pénzügyi forrásvesztéshez vezet és ezáltal a műszaki tartalom nem válik elszámolhatóvá mivel a támogatáspolitikai cél nem teljesül.

8.21. Jelen Szerződéses Megállapodás a felek aláírásának napján érvényes, azonban a mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben, és abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés, támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.



Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 9 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

### III. Módosítást követő állapotnak megfelelően:

- 1.1. Megrendelő „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BA-KONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén szennyvízhálózatok hatékonyság-növelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)” 4. {részfeladat} Dörgicse hatékonyságnövelő fejlesztés vonatkozásában projekt előkészítésére és megvalósítására támogatási kérelmet nyújtott be. Jelen Szerződéses Megállapodás ellenértékének fedezete a hatályba lépett Támogatási Szerződésben áll rendelkezésre.

A Szerződéses Megállapodás annak aláírásának napján érvényes. A mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben és abban az időpontban lép hatályba mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 12 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

- 2.28. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 250 naptári nap teljesítéshez kapcsolódó műszaki előrehaladási ütemtervet annak figyelembevételével kell elkészítenie, hogy a közbeszerzés eljárás tárgya szerinti „tervez + kivitelez” Szerződéses Megállapodás Európai Unió forrásból valósul meg, amelyre tekintettel az egyes részszámlákhoz és vég számla(k)hoz kapcsolódó műszaki tartalom teljesítése: a teljesítés, a projektzárás miatt, nem haladhatja meg 2023. november 30. időpontot. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fentiek figyelembevételével amennyiben nem tartja a műszaki előrehaladás ütemét és a fizikai és pénzügyi záráshoz tartozó Megrendelőre vonatkozó, pályázati felhívás szerinti véghatáridő emiatt nem teljesül, úgy az pénzügyi forrásvesztéshez vezet és ezáltal a műszaki tartalom nem válik elszámolhatóvá mivel a támogatáspolitikai cél nem teljesül.

- 8.21. Jelen Szerződéses Megállapodás a felek aláírásának napján érvényes, azonban a mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben, és abban az időpontban lép



hatályba, mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés, támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 12 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

#### **IV. Szerződésmódosítás indokolása:**

A Kbt. 141. § (6) bekezdés szerinti indokolás:

A módosítás nem lényeges, és az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket nem határoz meg.

A szerződéskötéstől számított 9 hónap 2023. január 13-án jár le. Sajnálatos módon megállapítható, hogy a Támogató szervezet részéről nem kaptunk semmi olyan információt, amely a szerződés hatálybaléptetéséhez szükséges lenne vagy annak várható időbeliségét meghatározná. A pályázat és a módosítása vonatkozásában még további 3 hónap biztosítható, amennyiben ezen időtartam alatt a hatálybaléptetés megtörténik. Figyelembevétel a pályázat adta kivitelezés szükségességét, Megrendelőnek fontos érdeke fűződik ahhoz, hogy minden lehetőséget, így jelen szerződésmódosítással is éljen. A legnagyobb körültekintés ellenére sem volt számítható, hogy a megadott 9 hónapon belül a hatálybaléptetés nem fog megtörténni. Ajánlatkérő minden tőle telhetőt megtett annak érdekében, hogy 9 hónapon belül a benyújtott pályázata értékelésre, elbírálásra kerüljön, viszont az azóta eltelt időszakban semminemű választ nem kapott. Figyelembevétel, a projekt fizikai zárását és az arra történő módosítást is a hatálybaléptetés +3 hónapi időtartammal történő meghosszabbítás még lehetséges. Ez idő alatt kell a pályázattal kapcsolatos döntést a pályázat kiírójának meghoznia, ahhoz, hogy a hatálybaléptetéssel a kivitelezés megvalósulhasson. Megrendelőnek figyelembe kellett vennie, hogy a szerződésmódosítást az ex-ante ellenőrzés miatt legalább 30 nappal előtte a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály által jóvá kell hagyatnia. Amennyiben a hatálybaléptetés feltételei az előírt 9 hónapon belül mégis megtörténne, akkor jelen szerződés módosítást felek nem írják alá. A szerződésmódosítás nem jár a vállalkozási ár módosításával.

A módosítás során a teljesítési határidő vonatkozásában meghatározott konkrét 2023. október 31. időpont módosításra kerül 2023. november 30. dátumra, tekintettel arra, hogy a hatálybaléptetés elhúzódott. A 2.29. pontban előírt a Megrendelő részéről teljes projekt zárása: 2023. december 31. nem változott, így a pályázatban előírtak nem sérülnek.

A módosítás

a) olyan feltételeket nem határoz meg amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;



- b) a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg; vagy  
c) a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki.

Fentiek bizonyosságául a szerződő Felek ezennel aláírják jelen Szerződéses Megállapodás 2. számú módosítását. A módosítással nem érintett részek változatlan tartalommal maradnak fenn..

Jelen Szerződéses Megállapodást Felek 4 (négy), egymással mindenben egyező eredeti példányban írják alá.

MEGRENDELŐ részéről:

Aláírta és lepecsételte: **BAKONYKARSZT Zrt.**  
3200 VESZPRÉM PÁPAI U. 41.  
31.

.....  


Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel)


KUGLER GYULA

vezérigazgató




Kelt, Veszprém, 2023. január 13.

Pénzügyi ellenjegyző:

.....  


Kelt, Veszprém, 2023. január 13.


Jogi ellenjegyző

.....  


Kelt, Veszprém, 2023. január 13.

VÁLLALKOZÓ részéről:

Aláírta és lepecsételte:

.....  


Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel)

VARGA ZOLTÁN

ügyvezető

**AGRIAPIPE**  
CSŐTISZTÍTÓ, ÉPÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT  
Székhely: 3396 Kerecsend, Ipar út 10.  
Levelezési cím: 3396 Kerecsend, Pf.: 1  
Adószám: 14064726-2-10  
Cégjegyzékszám: 10-09-027774 ①

Kelt, Veszprém, 2023. január 13.



## SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS 2. számú módosítás

amely létrejött egyrészről

**BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

cím: 8200 Veszprém Pápai u. 41.

adószám: 11338024-2-19

cégjegyzékszám: 19-10-500133

képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató

mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő

valamint

AGRIAPIPE Csőtisztító, Építő és Szolgáltató Kft.

Székhelye: 3396 Kerecsend, Ipar út 10.

Cégjegyzékszám: 10-09-027774

Bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt. 10700282-45498903-50000005

Adószám: 14064726-2-10

vállalkozó kivitelező nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 20A34693

Képviseli: Varga Zoltán ügyvezető

Telefon: +36 302966472

Telefax: --

E-mail: [agriapipe@agriapipe.hu](mailto:agriapipe@agriapipe.hu)

Kapcsolattartó: Varga Zoltán ügyvezető

mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó

Együttesen a továbbiakban: Felek.

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

### I. Előzmények

Felek „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” 5. {részfeladat} Veszprém-Szabadságpuszta hatékonyságnövelő fejles {részfeladat megnevezése} vonatkozásában egymással 2022. április 13-án szerződést kötöttek.

Felek a Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján 2022. október 13. napján szerződést módosítottak, 1. számú szerződésmódosítás.

Felek közös megegyezéssel a Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján 2023. január 13. napján szerződést módosítanak.

### II. Szerződésmódosítással érintett pontok:

Eredeti (1. szerződésmódosítással átvezetett) állapotnak megfelelően a szerződésben szereplő pontoknak megfelelően:



- 1.1. Megrendelő „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BA-KONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén szennyvízhálózatok hatékonyság-növelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint) 5. részfeladat Veszprém-Szabadságpuszta hatékonyságnövelő fejlesztés {részfeladat megnevezése} vonatkozásában projekt előkészítésére és megvalósítására támogatási kérelmet nyújtott be. Jelen Szerződéses Megállapodás ellenértékének fedezete a hatályba lépett Támogatási Szerződésben áll rendelkezésre.

A Szerződéses Megállapodás annak aláírásának napján érvényes. A mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben és abban az időpontban lép hatályba mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 9 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

- 2.28. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 400 naptári nap teljesítéshez kapcsolódó műszaki előrehaladási ütemtervet annak figyelembevételével kell elkészítenie, hogy a közbeszerzés eljárás tárgya szerinti „tervez + kivitelez” Szerződéses Megállapodás Európai Unió forrásból valósul meg, amelyre tekintettel az egyes részszámlákhoz és vég számla(k)hoz kapcsolódó műszaki tartalom teljesítése: a teljesítés, a projektzárás miatt, nem haladhatja meg 2023. október 31. időpontot.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fentiek figyelembevételével amennyiben nem tartja a műszaki előrehaladás ütemét és a fizikai és pénzügyi záráshoz tartozó Megrendelőre vonatkozó, pályázati felhívás szerinti véghatáridő emiatt nem teljesül, úgy az pénzügyi forrásvesztéshez vezet és ezáltal a műszaki tartalom nem válik elszámolhatóvá mivel a támogatáspolitikai cél nem teljesül.

- 8.21. Jelen Szerződéses Megállapodás a felek aláírásának napján érvényes, azonban a mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben, és abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés, támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses



Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 9 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

### III. Módosítást követő állapotnak megfelelően:

- 1.1. Megrendelő „**Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BA-KONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén szennyvízhálózatok hatékonyság-növelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)** 5. részfeladat Veszprém-Szabadságpuszta hatékonyságnövelő fejles {részfeladat megnevezése} vonatkozásában projekt előkészítésére és megvalósítására támogatási kérelmet nyújtott be. Jelen Szerződéses Megállapodás ellenértékének fedezete a hatályba lépett Támogatási Szerződésben áll rendelkezésre.

A Szerződéses Megállapodás annak aláírásának napján érvényes. A mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben és abban az időpontban lép hatályba mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 12 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

- 2.28. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 250 naptári nap teljesítéshez kapcsolódó műszaki előrehaladási ütemtervet annak figyelembevételével kell elkészítenie, hogy a közbeszerzés eljárás tárgya szerinti „tervez + kivitelez” Szerződéses Megállapodás Európai Unió forrásból valósul meg, amelyre tekintettel az egyes részszámlákhoz és vég számla(k)hoz kapcsolódó műszaki tartalom teljesítése: a teljesítés, a projektzárás miatt, nem haladhatja meg 2023. november 30. időpontot. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fentiek figyelembevételével amennyiben nem tartja a műszaki előrehaladás ütemét és a fizikai és pénzügyi záráshoz tartozó Megrendelőre vonatkozó, pályázati



felhívás szerinti véghatáridő emiatt nem teljesül, úgy az pénzügyi forrásvesztéshez vezet és ezáltal a műszaki tartalom nem válik elszámolhatóvá mivel a támogatáspolitikai cél nem teljesül.

- 8.21. Jelen Szerződéses Megállapodás a felek aláírásának napján érvényes, azonban a mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben, és abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés, támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 12 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

#### **IV. Szerződésmódosítás indokolása:**

A Kbt. 141. § (6) bekezdés szerinti indokolás:

A módosítás nem lényeges, és az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket nem határoz meg.

A szerződéskötéstől számított 9 hónap 2023. január 13-án jár le. Sajnálatos módon megállapítható, hogy a Támogató szervezet részéről nem kaptunk semmi olyan információt, amely a szerződés hatálybaléptetéséhez szükséges lenne vagy annak várható időbeliségét meghatározná. A pályázat és a módosítása vonatkozásában még további 3 hónap biztosítható, amennyiben ezen időtartam alatt a hatálybaléptetés megtörténik. Figyelembevéve a pályázat adta kivitelezés szükségességét, Megrendelőnek fontos érdeke fűződik ahhoz, hogy minden lehetőséget, így jelen szerződésmódosítással is éljen. A legnagyobb körtekintés ellenére sem volt számítható, hogy a megadott 9 hónapon belül a hatálybaléptetés nem fog megtörténni. Ajánlatkérő minden tőle telhetőt megtett annak érdekében, hogy 9 hónapon belül a benyújtott pályázata értékelésre, elbírálásra kerüljön, viszont az azóta eltelt időszakban semminemű választ nem kapott. Figyelembevéve, a projekt fizikai zárását és az arra történő módosítást is a hatálybaléptetés +3 hónapi időtartammal történő meghosszabbítás még lehetséges. Ez idő alatt kell a pályázattal kapcsolatos döntést a pályázat kiírójának meghoznia, ahhoz, hogy a hatálybaléptetéssel a kivitelezés megvalósulhasson. Megrendelőnek figyelembe kellett vennie, hogy a szerződésmódosítást az ex-ante ellenőrzés miatt legalább 30 nappal előtte a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály által jóvá kell hagyatnia. Amennyiben a hatálybaléptetés feltételei az előírt 9 hónapon belül mégis megtörténne, akkor jelen szerződés módosítást felek nem írják alá. A szerződésmódosítás nem jár a vállalkozási ár módosításával.

A módosítás során a teljesítési határidő vonatkozásában meghatározott konkrét 2023. október 31. időpont módosításra kerül 2023. november 30. dátumra, tekintettel arra, hogy

a hatálybaléptetés elhúzódott. A 2.29. pontban előírt a Megrendelő részéről teljes projekt zárása: 2023. december 31. nem változott, így a pályázatban előírtak nem sérülnek.


A módosítás

- a) olyan feltételeket nem határoz meg amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
- b) a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg; vagy
- c) a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki.

Fentiek bizonyságául a szerződő Felek ezennel aláírják jelen Szerződéses Megállapodás 2. számú módosítását. A módosítással nem érintett részek változatlan tartalommal maradnak fenn.

Jelen Szerződéses Megállapodást Felek 4 (négy), egymással mindenben egyező eredeti példányban írják alá.

MEGRENDELŐ részéről:  
Aláírta és lepecsételte: **BAKONYKARSZT Zrt.**  
200 VESZPRÉM PÁPAI U. 41.  
31.



VÁLLALKOZÓ részéről:  
Aláírta és lepecsételte:



**AGRIAPIPE**  
CSŐTISZTÍTÓ, ÉPÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT  
Székhely: 3396 Kerecsend, Ipar út 10.  
Levelezési cím: 3396 Kerecsend, Pf.: 1  
Adószám: 14064726-2-10  
Cégjegyzékszám: 10-09-027774 ①

Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel)  
KUGLER GYULA  
vezérigazgató




Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel)  
VARGA ZOLTÁN  
ügyvezető

Kelt, Veszprém, 2023. január 13.


Kelt, Veszprém, 2023. január 13.

Pénzügyi ellenjegyző:



Kelt, Veszprém, 2023. január 13.

Jogi ellenjegyző



Kelt, Veszprém, 2023. január 13.